

АКТ
выездной внеплановой проверки государственного автономного
учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва зимних видов
спорта»

г. Южно-Сахалинск

22.03.2021

Выездная внеплановая проверка проведена на основании распоряжения министерства финансов Сахалинской области от 18.02.2021 № 3.03-19-р «О назначении контрольного мероприятия».

Тема выездной внеплановой проверки: «Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контрактов (договоров), заключенных на устройство бытовых помещений по объекту «Строительство трамплина К-40 в г.Углегорске» за счет средств областной субсидии на финансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Сахалинской области».

Проверяемый период: 2019 год.

Выездная внеплановая проверка проведена ведущим советником отдела финансового контроля департамента контроля министерства финансов Сахалинской области Куликовской Ириной Николаевной.

Срок проведения выездной внеплановой проверки составил 18 рабочих дней, с 24 февраля 2021 года по 22 марта 2021 года.

Общие сведения об объекте контроля

Полное наименование учреждения: Государственное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва зимних видов спорта».

Сокращенное наименование: ГАУ СШОР ЗВС.

Юридический адрес: 693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Венская, д. 5.

Адрес местонахождения администрации ГАУ СШОР ЗВС: г. Южно-Сахалинск, ул. М.А.Горького, д. 25а.

ИНН 6501119978, КПП 650101001.

ОГРН 1026500546357.

Код организации по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса – 642В2626.

Адрес электронной почты: sdyusshor_zvs@mail.ru

Государственное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва зимних видов спорта» (далее – ГАУ СШОР ЗВС, учреждение, заказчик) создано в соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской области от 10.08.2018 № 452-р путем изменения типа, существующего государственного бюджетного учреждения

«Спортивная школа олимпийского резерва зимних видов спорта».

Учреждение является некоммерческой организацией, физкультурно-спортивным учреждением, созданным в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта.

Полномочия учредителя ГАУ СШОР ЗВС осуществляет министерство спорта Сахалинской области (далее – Учредитель).

Полномочия собственника имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, осуществляет министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области.

ГАУ СШОР ЗВС действует на основании Устава, утвержденного распоряжением министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области от 06.08.2018 № 3.18-473-р (с учетом изменений от 06.06.2019 № 3.18-512-р, от 22.01.2019 № 3.18-33-р), согласованный распоряжением министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области от 21.08.2018 № 736-р (с учетом изменений от 05.07.2019 № 574-р, от 29.01.2019 № 52-р).

Учет денежных средств осуществляется на лицевых счетах, открытых Учреждению в министерстве финансов Сахалинской области:

№ 30039008960 – по учету операций со средствами субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;

№ 31039008960 – по учету операций со средствами субсидии на иные цели.

Право первой и второй подписи финансовых (банковских) документов ГАУ СШОР ЗВС в 2019 году имел Максим Геннадьевич Шибаров – директор ГАУ СШОР ЗВС (с 01.08.2018 по 08.02.2021);

Право первой и второй подписи финансовых (банковских) документов ГАУ СШОР ЗВС в настоящее время имеет Александр Александрович Ферстяев – исполняющий обязанности директора ГАУ СШОР ЗВС с 09.03.2021 по настоящее время (телефон: 8(4242) 73-53-81).

В целях обеспечения планирования и осуществления закупок товаров, работ и услуг для нужд ГАУ СШОР ЗВС, приказом учреждения от 27.03.2014 № 53-ОД/1 создана контрактная служба, а также утверждено положение о контрактной службе, на основании которого она действует.

В ходе проверки исследованы: документы, представленные ГАУ СШОР ЗВС в обоснование цены договоров по устройству бытовых помещений по объекту «Строительство трамплина К-40 в г.Углегорске», копии четырнадцати заключенных договоров на выполнение работ по устройству бытовых помещений по объекту «Строительство трамплина К-40 в г.Углегорске» с приложением технических заданий и локальных сметных расчетов, документы об исполнении вышеуказанных договоров, документы,

размещенные в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) – план-график закупок товаров, работ, услуг ГАУ СШОР ЗВС на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Настоящей проверкой установлено следующее.

Для выполнения работ по устройству бытовых помещений по объекту «Строительство трамплина К-40 в г. Углегорске», ГАУ СШОР ЗВС за счет средств областной субсидии на финансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Сахалинской области, предоставленной по соглашению от 25.12.2018 № 1-СКВ/2019, заключенному с министерством спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) заключено 14 договоров на общую сумму 8 386 019,04 рублей, стоимостью 599 001,36 рублей каждый, а именно:

- от 06.12.2019 № 142/19 на выполнение работ по устройству помещения для технического персонала по объекту «Строительство трамплина К-40 в г. Углегорске» (подрядчик ИП Чекичев Е.А.);

- от 09.12.2019 № 125/19 на выполнение работ по устройству помещения для размещения судей и судейского оборудования по объекту «Строительство трамплина К-40 в г. Углегорске» (подрядчик ООО «Строй-Корп»);

- от 09.12.2019 № 136/19 на выполнение работ по устройству медицинского помещения для оказания первой помощи по объекту «Строительство трамплина К-40 в г. Углегорске» (подрядчик ИП Базаржапов О.А.);

- от 09.12.2019 № 141/19 на выполнение работ по устройству помещения санузла по объекту «Строительство трамплина К-40 в г. Углегорске» (подрядчик ООО «Вита»);

- от 09.12.2019 № 150/19 на выполнение работ по устройству помещения гардеробной женской по объекту «Строительство трамплина К-40 в г. Углегорске» (подрядчик ИП Чекичев Е.А.);

- от 09.12.2019 № 154/19 на выполнение работ по устройству помещения гардеробной мужской по объекту «Строительство трамплина К-40 в г. Углегорске» (подрядчик ИП Чекичев Е.А.);

- от 10.12.2019 № 133/19 на выполнение работ по устройству помещения охраны по объекту «Строительство трамплина К-40 в г. Углегорске» (подрядчик ООО «Строй-Корп»);

- от 10.12.2019 № 145/19 на выполнение работ по устройству помещения для хранения спортивного инвентаря и оборудования по объекту «Строительство трамплина К-40 в г. Углегорске» (подрядчик ООО «Строй-

Корп»);

- от 10.12.2019 №148/19 на выполнение работ по устройству склада по объекту «Строительство трамплина К-40 в г. Углегорске» (подрядчик ООО «Вита»);

- от 10.12.2019 № 153/19 на выполнение работ по устройству тренерского помещения по объекту «Строительство трамплина К-40 в г. Углегорске» (подрядчик ИП Базаржапов О.А.);

- от 11.12.2019 № 144/19 на выполнение работ по устройству помещения для сушки обуви, инвентаря и экипировки по объекту «Строительство трамплина К-40 в г. Углегорске» (подрядчик ООО «Вита»);

- от 11.12.2019 № 152/19 на выполнение работ по устройству помещения гаража по объекту «Строительство трамплина К-40 в г. Углегорске» (подрядчик ООО «Строй-Корп»);

- от 11.12.2019 № 156/19 на выполнение работ по устройству помещения для ожидания и обогрева по объекту «Строительство трамплина К-40 в г. Углегорске» (подрядчик ООО «Вита»);

- от 11.12.2019 № 158/19 на выполнение работ по устройству помещения для подготовки лыж по объекту «Строительство трамплина К-40 в г. Углегорске» (подрядчик ИП Базаржапов О.А.),

далее по тексту – договоры на устройство бытовых помещений.

Согласно условиям договоров на устройство бытовых помещений, срок их выполнения: «с даты фактического начала выполнения работ – с 01.12.2019, в течение 23 календарных дней». Из этого следует, что договоры заключены после начала исполнения обязательств подрядчиками.

Согласно представленным к проверке актам о приемке выполненных работ формы КС-2, обязательства по договорам на устройство бытовых помещений исполнены подрядчиками в установленные сроки. Оплата осуществлена в полном объеме 28.12.2019 года.

Федеральным законом № 44-ФЗ закреплено, что контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок.

Статьей 8 Федерального закона № 44-ФЗ установлен запрет на совершение заказчиками любых действий, которые приводят к ограничению конкуренции и необоснованному сокращению числа участников закупок.

ГАУ СШОР ЗВС в течение непродолжительного периода времени (с 06.12.2019 по 11.12.2019) заключены договоры на устройство бытовых помещений, предметом которых, в соответствии с техническими заданиями, фактически является поставка одноименных товаров – блок-модулей (с выполнением вспомогательных строительных работ) для их использования

при эксплуатации трамплина К-40 в г. Углегорске. Все договоры направлены на достижение единой хозяйственной цели – устройство бытовых помещений, размещаемых на одном земельном участке, и фактически образуют единую сделку, искусственно раздробленную заказчиком и оформленную 14 самостоятельными договорами.

Таким образом, заключив 14 договоров на устройство однотипных бытовых помещений по объекту «Строительство трамплина К-40 в г. Углегорске» на общую сумму 8 386 019,04 рублей, заказчик фактически **уклонился от применения конкурентных способов** определения поставщика (подрядчика, исполнителя), **нарушив** тем самым принцип обеспечения конкуренции, закрепленный ст. 8 Федерального закона № 44-ФЗ.

Кроме того, заключение договоров на устройство бытовых помещений по объекту «Строительство трамплина К-40 в г. Углегорске» без применения конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), посредством искусственного дробления закупки имеет признаки нарушения положений ст.16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Проверкой установлено, что заказчиком договоры на обустройство бытовых помещений заключены в соответствии со ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Частью 1 ст.93 Федерального закона 44-ФЗ предусмотрены случаи, при которых заказчик имеет право осуществлять закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

В перечень указанных случаев входит осуществление закупок физкультурно-спортивными организациями (п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) при условии соблюдения ими требований об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую шестьсот тысяч рублей, а также при условии не превышения заказчиком годового объема закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного законом в размере пять миллионов рублей или пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика, но не более чем тридцать миллионов рублей.

Указанные требования п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ учреждением соблюдены.

Так, стоимость каждого договора на устройство бытовых помещений составила 599 001,36 рублей, то есть не превысила 600 000 рублей.

Совокупный годовой объем закупок (далее – СГОЗ) ГАУ СШОР ЗВС в 2019 году составил 73 516 824,38 рублей. Объем закупок, осуществленных учреждением в 2019 году на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ – 9 207 557,54 рублей, что составляет 12,52% от СГОЗ, что не превысило установленных законом ограничений.

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ цена контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяется и обосновывается заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов: метода

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативного метода, тарифного метода, проектно-сметного метода, затратного метода, в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с ч. 4 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик обязан определить и обосновать цену контракта в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ, при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных п. 3, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 23, 30 - 32, 34, 35, 37 - 41, 46, 49 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в указанных случаях контракт должен содержать обоснование цены контракта.

Случай заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, на основании которого заключены договоры на устройство бытовых помещений, в указанный перечень случаев не входит.

Таким образом, в силу норм Федерального закона № 44-ФЗ, заказчик, заключая контракт (договор) с единственным поставщиком по п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, имеет право определять и обосновывать цену контракта (договора), используя методы, предусмотренные ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.

В ходе проверки установлено, что цена договоров на устройство бытовых помещений обосновывалась заказчиком методами, установленными ч. 1 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно: частично проектно-сметным методом (сопутствующие работы, связанные с устройством бытовых помещений) и методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) (стоимость блок-модулей).

К проверке ГАУ СШОР ЗВС представлены локальные сметные расчеты № 01-01-001, № 01-01-002, № № 01-01-003, № 01-01-004, № 01-01-005, № 01-01-006, № 01-01-007, № 01-01-008, № 01-01-009, № 01-01-010, № 01-01-011, № 01-01-012, № 01-01-013, № 01-01-014, являющиеся приложением к договорам на устройство бытовых помещений (далее – локальные сметные расчеты).

Локальные сметные расчеты по своему содержанию являются идентичными, дублируются наименования работ и размеры затрат (сметная стоимость, строительные работы, оборудование, средства на оплату труда, сметная трудоёмкость, стоимость блок-модуля), соответственно, стоимость каждого договора одинаковая, составившая 599 001,36 рублей.

Указанная стоимость каждого договора на устройство бытовых помещений сложилась из стоимости работ по установке блок-модуля в размере 96 468,03 рублей (16,10 % от стоимости каждого договора) и цены на блок-модуля в размере 502 533,33 рубля (83,90 % от стоимости каждого

договора).

Локальные сметные расчеты в части ценообразования (работы по установке блок-модуля) согласованы ОАУ «Сахалинский региональный центр по ценообразованию в строительстве».

Стоимость блок-модуля, как указано в локальных сметных расчетах, сформирована на основании трех коммерческих предложений (на сумму 504 500,00 рублей, 500 800,00 рублей, 502 300,00 рублей) по средней арифметической величине цены – 502.533,33 рубля. При этом, факт направления запросов о предоставлении ценовой информации стоимости блок-модулей и получения коммерческих предложений, указанных в локальных сметных расчетах к договорам, заказчиком не подтверждён, копии указанных запросов и коммерческих предложений к проверке **не представлены.** *расчётно*

Таким образом, учреждение определение и обоснование цены договоров на устройство бытовых помещений осуществило **в нарушение** ст.22 Федерального закона № 44-ФЗ, не подтвердив документально усредненную стоимость блок-модулей на общую сумм **7 035 466,62 рублей** в соответствии с требованиями, предусмотренными ч. 2 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.

В ходе проведения настоящей проверки, в целях определения рыночных цен на идентичный товар, проведен анализ информации, размещенной в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), в части, отражающей приобретение блок-модулей учреждениями Сахалинской области в период 2018-2019 годов.

Стоит отметить, что ни локальные сметные расчеты, ни технические задания к договорам на устройство бытовых помещений, ни акты о приемке выполненных работ формы КС-2, не содержат размеры (ДхШхВ) приобретаемых блок-модулей. Документы производителя (технический паспорт, инструкции по сборке и пр.), согласно которым возможно определить основные характеристики блок-модулей, у заказчика отсутствуют, обязанность подрядчика представить данные документы заказчику условиями договоров не предусмотрена.

В ходе проверки работниками учреждения произведены замеры блок-модулей, по результатам которых установлены их основные характеристики, составившие: длина 6 метров, ширина 2,5 метра, высота 2,9 метра (письмо ГАУ СШОР ЗВС от 15.03.2021 № 4.196-149/21).

По итогам анализа установлено, что учреждениями Сахалинской области блок-модули приобретались в ценовом диапазоне от 203 964,00 рублей до 1 630 000,00 рублей, при этом, иные технические характеристики товаров (размеры блок-модулей, материал утеплителя, система вентиляции, размеры дверей и окон, материал обрешетки пола и потолка), установленные в некоторых описаниях объектов закупок, размещенных в ЕИС, и технических

заданиях договоров на устройство бытовых помещений, отличаются между собой. Отдельные описания объектов закупок, размещенные в ЕИС, содержат условия об оснащении блок-модулей мебелью и сантехникой, при этом, технические задания договоров на устройство бытовых помещений таких условий не содержат. Также, технические задания договоров на устройство бытовых помещений, в отличие от некоторых описаний объектов закупок, размещенных в ЕИС, предусматривают установку лестницы металлической сварной, ступени и площадки «просечка», системы охранно-пожарной сигнализации и сплит системы.

Таким образом, сравниваемые товары не являются идентичными товарами, что не позволяет использовать цены блок-модулей по закупкам, размещенным в ЕИС в период 2018-2019 годов, для сравнительного анализа стоимости блок-модулей, закупленных ГАУ СШОР ЗВС.

Кроме этого, в ходе проверки установлены нарушения ч. 9 ст. 16 Федерального закона № 44-ФЗ в части соблюдения сроков внесения изменений в план-график.

Основанием для осуществления закупок является план-график, утверждаемый заказчиком.

Согласно информации, размещенной в ЕИС, первоначальный план-график закупок товаров, работ, услуг на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов ГАУ СШОР ЗВС (далее – план-график) размещен в ЕИС 12.03.2019 года.

Согласно ч. 9 ст. 16 Федерального закона № 44-ФЗ внесение изменений в план-график может осуществляться не позднее, чем за один день до дня размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом либо в случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ – не позднее чем за один день до дня заключения контракта.

Заказчиком 03.12.2019 в план-график были внесены изменения (9 версия плана графика) в части корректировки раздела плана-графика «Особые закупки», который включает в себя, в том числе, информацию о закупках с единственным поставщиком (подрядчиком исполнителем), осуществляемых на основании п. 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ. Годовой объем финансового обеспечения на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по п. 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ составил 8 964 381,16 рублей.

Согласно представленному к проверке реестру малых закупок, осуществленных ГАУ СШОР ЗВС в 2019 году, до 03.12.2019 учреждением

были заключены договоры по п. 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ на общую сумму 821 538,50 рублей. Таким образом, с учетом внесенных 03.12.2019 года в план-график изменений, заказчик имел возможность заключить договоры на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму не более 8 142 842,66 рубля (8 964 381,16 - 821 538,50), и не ранее 05.12.2019 года.

Заказчиком с 06.12.2019 по 11.12.2019 на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ были заключены четырнадцать договоров на устройство бытовых помещений на общую сумму 8 386 019,04 рублей:

Договор		Цена договора (рублей)	Итого нарастающим итогом сумма закупок по п.5 ч. 1 ст. 93 ФЗ (рублей)	Остаток суммы годового объема финансового обеспечения, предусмотренного 9 версией плана-графика (рублей)
дата	номер			
				Остаток до начала указанных закупок: 8 142 842,66
06.12.2019	142/19	599 001,36	599 001,36	7 543 841,30
09.12.2019	125/19	599 001,36	1 198 002,72	6 944 839,94
09.12.2019	136/19	599 001,36	1 797 004,08	6 345 838,58
09.12.2019	141/19	599 001,36	2 396 005,44	5 746 837,22
09.12.2019	150/19	599 001,36	2 995 006,80	5 147 835,86
09.12.2019	154/19	599 001,36	3 594 008,16	4 548 834,50
10.12.2019	133/19	599 001,36	4 193 009,52	3 949 833,14
10.12.2019	145/19	599 001,36	4 792 010,88	3 350 831,78
10.12.2019	148/19	599 001,36	5 391 012,24	2 751 830,42
10.12.2019	153/19	599 001,36	5 990 013,60	2 152 829,06
11.12.2019	144/19	599 001,36	6 589 014,96	1 553 827,70
11.12.2019	152/19	599 001,36	7 188 016,32	954 826,34
11.12.2019	156/19	599 001,36	7 787 017,68	355 824,98
11.12.2019	158/19	599 001,36	8 386 019,04	- 243 176,38 Превышение суммы годового объема финансового обеспечения, предусмотренного 9 версией плана-графика на 243 176,38 рублей (8 386 019,04 - 8 142 842,66)

Следующее изменение плана-графика (10 версия плана-графика) произведено Заказчиком 11.12.2019, с целью увеличения годового объема финансового

обеспечения на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по п. 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ до 9 207 557,54 рублей (увеличен на 243 176,38 рублей).

Таким образом, внесение изменений в план-график 11.12.2019, осуществленное заказчиком в день заключения договора № 158/19, является **нарушением** ч. 9 ст. 16 Федерального закона № 44-ФЗ.

Объем проверенных средств областного бюджета составил 8 386 019,04 рублей (2019 год).

Объем нарушений за счет средств областного бюджета при осуществлении государственных закупок составил **7 035 466,62** (2019 год), который допущен в результате определения и обоснования заказчиком цены договоров на устройство бытовых помещений, в части определения цены блок-модулей, в нарушение ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.

В ходе проверки также установлены прочие нефинансовые нарушения:

- уклонение заказчика от применения конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем дробления единой сделки при заключении 14-ти договоров на устройство бытовых помещений (нарушение ст. 8 Федерального закона № 44-ФЗ);

– несвоевременное внесение изменений в план-график закупок на 2019 год и на плановый период 2022-2023 годы (нарушение ч. 9 ст. 16 Федерального закона № 44-ФЗ).


Ведущий советник отдела финансового
контроля департамента контроля
министерства финансов
Сахалинской области

22.03.2021
(дата)


(подпись)

И.Н.Куликовская

Акт проверки получил:


22.03.2021

(должность, дата, подпись, инициалы, фамилия лица, получившего акт, или данные, свидетельствующие о получении акта, направленного заказным почтовым отправлением с уведомлением, или с применением автоматизированных информационных систем)

В соответствии с пунктом 59 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденного постановлением Правительства РФ от 17.08.2020 № 1235, объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт в течение 15 рабочих дней со дня получения акта.